

Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "ТЭС" в 2017 г., млн. рублей с НДС (9 месяцев 2017 г.)



Утверждено
Галица Л.В.
(подпись)
20 17
М.П.

Приложение № 7.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]												Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Остаток профинансировать по результатам отчетного периода *	млн. рублей	%	в том числе за счет		Причины отклонений
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		за отчетный квартал	за отчетный квартал	профинансировать по результатам отчетного периода *	млн. рублей	%	учтенная стоимость по результатам утверждения НДС				учтенная стоимость по результатам заключенных процедур		
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт												
	ВСЕГО	238,940	282,210	151,572	29,055	29,055	52,123	43,660	82,819	78,857	118,213	0,000	151,572	78,763	150,611	78,763	87,368							
1	Техническое перевооружение и реконструкция	0,000	0,000	1,476	0,000	0,000	0,000	0,000	1,476	1,476	0,000	0,000	1,476	1,476	1,476	1,476	-1,476							
1.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000							
1.2	Создание системы телемеханики и связи	0,000	0,000	1,476	0,000	0,000	0,000	0,000	1,476	1,476	0,000	0,000	1,476	1,476	1,476	1,476	0,000							
1.2.2	Монтаж телемеханики в РП и ТП, подлежащих реконструкции с учетом материалов, оборудования, работ, проработ	0,000	0,000	1,476	0,000	0,000	0,000	0,000	1,476	1,476	0,000	0,000	1,476	1,476	1,476	1,476	0,000							
2	Новое строительство	232,240	275,510	141,789	29,055	29,055	45,423	36,221	82,819	75,513	118,213	0,000	141,789	76,419	141,517	76,419	90,451							
2.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	108,187	108,187	2,862	0,000	0,000	0,000	2,768	37,396	0,004	70,791	0,000	2,862	0,000	2,862	0,000	105,325							
2.1.1	Прокладка кабелей 10 кВ от центров питания до РП (ТП) сечением 3x240 мм ² , взамен существующих с износом 100%	70,791	70,791	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	70,791	0,000	0,000	0,000	0,000	70,791								
2.1.2	Прокладка кабелей 10 кВ сечением 3x240 мм ² от центров питания до РП (ТП), инвешных один питающий кабель	37,396	37,396	2,862	0,000	0,000	2,768	37,396	0,004	0,000	0,000	0,000	2,862	0,000	2,862	0,000	34,534							
2.1.4	Строительство распределительных трансформаторных пунктов	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000								
2.1.5	Строительство трансформаторных подстанций с двумя трансформаторами	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000								
2.2	Прочее новое строительство	124,053	167,323	138,927	29,055	29,055	45,423	33,452	45,423	76,419	47,422	0,000	138,926	76,419	138,955	76,419	-14,874							
2.2.7	Выполнение проектно-монтажных работ для осуществления технологического присоединения заявителей	122,053	165,323	138,927	29,055	29,055	45,423	33,452	45,423	76,419	45,422	0,000	138,926	76,419	138,955	76,419	-16,874							

