

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы АО "ТЭС" в 2017 году (III квартал 2017 г.)

с НДС

№	Наименование объекта *	Планируемый объем финансирования, млн. руб. *			Фактически профинансировано, млн. руб.			Ожидаемые фактические показатели работ по национальной программе, млн. руб.			Фактически освоено (закрыто) затрат на реализацию программы, млн. руб.			группы затрат		нагрузки		по плану			
		исполн.	ПНР	СМР	оборудование и материалы	исполн.	ПНР	СМР	оборудование и материалы	исполн.	ПНР	СМР	оборудование и материалы	группы затрат	нагрузки	по плану	по факту	группы затрат	нагрузки		
	<b>Итого</b>	82819	0,000	82819	0,000	78887	0,094	77895	0,869	0,000	3,962	-0,094	4,924	-0,869	0,000	76,763	0,000	77,895	0,869	0,000	
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	0,000	0,000	0,000	0,000	1,476	0,000	1,476	0,000	0,000	-1,476	0,000	-1,476	0,000	0,000	1,476	0,000	1,476	0,000	0,000	
1.1	Энергооборудование и материалы энергетической эффективности	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.2	Создание систем автоматизации и связи	0,000	0,000	0,000	0,000	1,476	0,000	1,476	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,476	0,000	1,476	0,000	0,000	
1.2.2	Монтаж генератора в ПТ и ПТЛ, подключение реконструкции с учетом материалов, оборудования, работ, проекта	0,000	0,000	0,000	0,000	1,476	0,000	1,476	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,476	0,000	0,000	
2.	<b>Новое строительство</b>	82819	0,000	82819	0,000	76,613	0,094	76,419	0,869	0,000	6,386	-0,094	6,400	0,000	0,000	76,419	0,000	76,419	0,869	0,000	
2.1.	Энергооборудование и материалы энергетической эффективности	37,296	0,000	37,296	0,000	0,094	0,094	0,000	0,000	0,000	37,202	-0,094	37,296	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1.1	Проектирование и монтаж энергооборудования мощностью 35240 кВт в составе объектов с датской 100%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.1.2	Проектирование и монтаж энергооборудования мощностью 10 кВт от центра питания до РП (ПТ) мощностью 35240 кВт в составе объектов с датской 100%	37,296	0,000	37,296	0,000	0,094	0,094	0,000	0,000	0,000	37,202	-0,094	37,296	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.1.4	Создание системы автоматизации, генерации, реконструкции объектов	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.1.5	Создание системы автоматизации, реконструкции объектов с датской 100%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.2.	<b>Прочие работы</b>	45,423	0,000	45,423	0,000	76,419	0,000	76,419	0,869	0,000	-30,926	0,000	-30,926	0,869	0,000	76,419	0,000	76,419	0,869	0,000	
2.2.7	Выполнение проектно-технологических работ для осуществления реконструкционных мероприятий на объектах	45,423	0,000	45,423	0,000	76,419	0,000	76,419	0,869	0,000	-30,926	0,000	-30,926	0,869	0,000	76,419	0,000	76,419	0,869	0,000	
2.2.14	Исполнение КСО/4 кв. от ПТ 294 вольт/ч в составе объектов	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
3.	<b>Прочие работы</b>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
3.1.	Проектирование, технологическая помощь для осуществления реконструкционных мероприятий на объектах	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
3.2.	Оборудование и материалы для объектов	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
3.5.	Прочие работы по реконструкции объектов	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	



30/09/2017

Утверждено  
АО "ТЭС"  
Генеральный директор  
Григорьев И.В.

Продолжение № 7.2  
от 24.03.2010 № 14