

Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "ТГЭС" в 2018 г., млн. рублей с НДС (9 месяцев 2018 года)

Утверждено
Директором финансово-экономического АО "ТГЭС"
Грашина Л.В.



№ 09 " _____ " ноября 20 18 года
М.П.

№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования (отчетный год)												Введено (оформлено в эксплуатацию), млн. рублей		Остаток по результатам отчетного периода *	млн. рублей	%	в том числе за счет		Причины отклонений
			I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		за отчетный период	всего	уточнения по результатам утверждаемой ПСД		уточнения по стоимости по результатам закупочных процедур							
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт			план	факт								
	ВСЕГО	346,815	233,941	34,333	103,892	102,097	95,521	97,511	113,069	0,000	242,893	105,379	213,567	120,532	112,874							
1	Техническое перевооружение и реконструкция	234,531	181,955	25,639	88,359	87,775	61,331	68,541	59,202	0,000	190,907	76,409	161,574	91,560	52,576							
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	84,015	51,086	0,000	0,000	20,889	30,197	25,006	0,000	0,000	51,086	28,195	45,367	43,349	32,929							
1.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	4,683	1,919	0,000	0,000	0,000	4,683	1,919	0,000	0,000	1,919	1,919	1,920	2,764								
1.1.1.1	Замена действующего трансформатора в РП 48	1,922	1,919	0,000	0,000	0,000	1,922	1,919	0,000	0,000	1,919	1,919	1,920	0,003								
1.1.1.1.1	Замена вторичных цепей РЗА в существующих камерах КСО РП 38н	2,761	0,000	0,000	0,000	0,000	2,761	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,761								
1.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	34,252	17,445	0,000	0,000	0,000	16,792	17,445	17,460	0,000	17,445	15,443	11,312	9,294	16,807							
1.1.2.7	Строительство двухтрансформаторной подстанции взамен однодальной ТП 142	13,942	6,386	0,000	0,000	0,000	13,942	6,386	0,000	0,000	6,386	6,386	0,000	0,000	7,556							
1.1.2.8	Строительство двухтрансформаторной подстанции взамен однодальной ТП 186 ст.	8,572	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,572	0,000	0,000	0,000	0,000	8,572								
1.1.2.10	Замена электрооборудования в РУ-0,4кВ ЦСР-1 на ЦО-70 в ТП 713	0,566	0,555	0,000	0,000	0,000	0,566	0,555	0,000	0,000	0,555	0,557	0,557	0,011								
1.1.2.15	Строительство двухтрансформаторной подстанции взамен ТП 78	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000								
1.1.2.16	Замена вводных ячеек РУ-0,4 кВ на ячейки ЦО-70-3А-22У3 с автоматическим выключателем ВА 55-43 1600А в РП 1	0,334	0,326	0,000	0,000	0,000	0,334	0,326	0,000	0,000	0,326	0,329	0,329	0,008								
1.1.2.17	Замена вводных ячеек РУ-0,4 кВ на ячейки ЦО-70-3А-22У3 с автоматическим выключателем ВА 55-43 1600А в ТП 557	0,629	0,366	0,000	0,000	0,000	0,629	0,366	0,000	0,000	0,366	0,369	0,369	0,263								
1.1.2.18	Замена вводных ячеек РУ-0,4 кВ на ячейки ЦО-70-3А-22У3 с автоматическим выключателем ВА 55-43 1600А в ТП 701	0,660	0,667	0,000	0,000	0,000	0,660	0,667	0,000	0,000	0,667	0,670	0,670	-0,007								
1.1.2.19	Замена вводных ячеек РУ-0,4 кВ на ячейки ЦО-70-3А-22У3 с автоматическим выключателем ВА 55-43 1600А в РП 4	0,293	0,285	0,000	0,000	0,000	0,293	0,285	0,000	0,000	0,285	0,288	0,288	0,008								

1.1.2.20.	Замена входных щитов РУ-0,4 кВ на ячейки ПНО-70-3А-22УЗ с автоматическими выключателями ВА 55-43 1600А в ТП 190	0,368	8,888	18,501	0,368	8,501	0,000	0,000	0,000	0,000	0,358	0,000	0,000	0,000	0,362	0,000	0,010			
1.1.2.34.	Строительство трансформаторной подстанции взамен ТП 228	8,888	8,888	18,391	0,000	8,501	0,000	0,000	0,000	0,000	8,501	8,501	0,000	8,737	8,737	0,387				
1.1.3.	Реконструкция линий электропередач, всего, в том числе:	18,501	18,501	18,391	0,000	18,391	0,000	0,000	0,000	0,000	18,391	18,391	0,110	18,391	18,391	0,110				
1.1.3.32.	Реконструкция существующей ВЛ 10 кВ ТП 638 - ТП 850 и ее секционирование	18,501	18,501	18,391	0,000	18,391	0,000	0,000	0,000	0,000	18,391	18,391	0,110	18,391	18,391	0,110				
1.1.4.	Модернизация, техническое перевооружение линий электропередач, всего, в том числе:	26,579	26,579	13,331	0,000	13,331	0,000	0,000	0,000	0,000	13,331	13,331	13,248	13,744	13,744	13,248				
1.1.4.2.	Прокладка КЛ-6 кВ ТП 930 - ТП 926	1,780	1,780	1,162	0,000	1,162	0,000	0,000	0,000	0,000	1,162	1,162	0,618	1,162	1,162	0,618				
1.1.4.7.	Прокладка ВЛ-6 кВ взамен существующей ВЛ-6 кВ, участок от ПС 52 ф. База и ф. Октябрьский до границ земельных участков, выделенных для ИЖС многоквартирных домов в Северной части Зареченского района	3,399	3,399	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,399	0,000	0,000	3,399				
1.1.4.8.	Прокладка ВЛ-6 кВ взамен существующей ВЛ-6 кВ, не подлежащей эксплуатации ТП 931 - ТП 834	1,598	1,598	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,598	0,000	0,000	1,598				
1.1.4.12.	Прокладка ВЛ-6 кВ взамен существующей ВЛ-6 кВ, участок от ПС 52 ф. База и ф. Октябрьский до границ земельных участков, выделенных для ИЖС многоквартирных домов в Северной части Зареченского района	9,545	9,545	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,545	0,000	9,958	9,958	0,000				
1.1.4.13.	Строительство и монтаж КЛ 6 кВ, взамен существующих кабельных линий, попадающих в зону работ по благоустройству Казанской набережной	2,711	2,711	2,624	0,000	2,624	0,000	0,000	0,000	0,000	2,624	2,624	0,087	2,624	2,624	0,087				
1.1.4.14.	Прокладка КЛ-0,4 кВ от ТП 23 по ул. Миссова	7,546	7,546	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,546	0,000	0,000	7,546				
1.2.	Создание систем противоаварийной и резервной автоматики	36,518	36,518	16,870	0,000	16,870	0,000	0,000	0,000	0,000	16,870	16,870	19,648	2,209	2,209	19,648				
1.2.1.	Монтаж комплекта телемеханики в РП Южный	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
1.2.2.	Монтаж комплекта телемеханики в РП 6	0,772	0,772	0,763	0,000	0,763	0,000	0,000	0,000	0,000	0,763	0,763	0,009	0,763	0,763	0,009				
1.2.3.	Монтаж комплекта телемеханики в ТП 564	0,791	0,791	0,779	0,000	0,779	0,000	0,000	0,000	0,000	0,779	0,779	0,012	0,779	0,779	0,012				
1.2.4.	Монтаж комплекта телемеханики в РП 22	0,759	0,759	0,667	0,000	0,667	0,000	0,000	0,000	0,000	0,667	0,667	0,092	0,667	0,667	0,092				
1.2.22.	Создание автоматизированной системы обработки	34,196	34,196	14,661	0,000	14,661	0,000	0,000	0,000	0,000	14,661	23,614	19,555	0,000	0,000	19,555				
1.3.	Создание системы телемеханики и связи	113,998	113,998	113,998	25,639	25,639	88,359	65,968	0,000	0,000	22,392	113,998	46,002	113,998	113,998	46,002				
1.3.1.	Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:	113,998	113,998	113,998	25,639	25,639	88,359	65,968	0,000	0,000	22,392	113,998	46,002	113,998	113,998	46,002				

1.3.1.1.	Система учета РФЭ. Создание/модернизация ИИК. Установка/замена приборов учета электроэнергии в распределительных сетях АО "ТЭС" в г. Тула	113,998	113,998	113,999	25,639	25,639	88,359	65,968	0,000	22,392	0,000	22,392	0,000	0,000	113,998	22,392	113,998	46,002	-0,001
2	Новое строительство	100,984	100,984	46,911	7,179	7,179	13,083	11,872	30,425	27,860	50,297	27,860	46,911	0,000	46,911	27,860	46,911	27,860	54,073
2.2.	Прочее новое строительство	100,984	100,984	46,911	7,179	7,179	13,083	11,872	30,425	27,860	50,297	27,860	46,911	0,000	46,911	27,860	46,911	27,860	54,073
2.2.1.	Технологическое присоединение, всего:	63,115	63,115	46,911	7,179	7,179	13,083	11,872	30,425	27,860	12,428	27,860	46,911	0,000	46,911	27,860	46,911	27,860	16,204
2.2.2.	Строительство РП в районе Суворовского училища Пролетарского района, прокладка КЛ 10 кВ	37,869	37,869	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	37,869	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	37,869
3.	Прочее	11,300	11,300	5,075	1,515	1,515	2,450	2,450	3,765	1,110	3,570	1,110	5,075	0,000	5,075	1,110	5,082	1,112	6,225
3.2.	Приобретение машин и механизмов	11,300	11,300	5,075	1,515	1,515	2,450	2,450	3,765	1,110	3,570	1,110	5,075	0,000	5,075	1,110	5,082	1,112	6,225
	<i>Справочно:</i>																		
	Отчета процентов за привлеченные кредитные ресурсы		48,280	35,719	12,070	12,070	12,070	11,734	12,070	11,915	12,070	11,915	0,000	0,000					

* В ценах отчетного года.

** План согласно утвержденной инвестиционной программе.

*** Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с реализацией объектов на ПС, ВЛ и КЛ.